

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—019

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于 4mm² 光伏电缆存在的问题：

内容：

目前使用的 4mm² 光伏电缆和前期使用的 4mm² 光伏电缆明显不同，金属导线线径都是 4mm²，但电缆外径差别很大（如下图），前期使用的光伏电缆外径为 6.4mm，后期使用的光伏电缆外径为 5mm，绝缘层厚度及保护层厚度明显变薄。为此，要求你项目部及时联系电缆生产厂家进行现场确认，同时提供两种光伏电缆的出厂合格证及检测报告，并对两种光伏电缆的各种技术参数进行比较，确保光伏电缆的各项技术指标满足设计及规范要求，如达不到相关要求，必须立即进行更换。



监理项目部（章）。

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。