

监理工作联系单

工程名称: 江苏天工工具有限公司 4MWp 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM07-07

致: 江苏国际建设有限公司南京分公司 (江苏天工工具有限公司 4MWp 分布式光伏发电项目部)

事由: 关于北厂区电缆沟开挖事宜

内容:

在今日监理对江苏天工工具有限公司北厂区光伏电站项目巡检工作中发现,“钢材成品库”与“老连轧车间”之间直埋电缆沟开挖深度不足。经测量现场实际深度为 30cm 且无任何保护措施,依据电力工程施工规范要求直埋电缆沟开挖深度不得小于 80cm,电缆铺设时需进行铺沙盖砖处理,并在电缆敷设位置做好醒目标识。为保证本工程的质量,请贵方施工单位对此处电缆沟重新开挖,开挖完毕后上报我方对此处进行复验,未经同意不得进行土方回填处理。

致此。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张利兵

日期: 2017 年 12 月 16 日



本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。