

表C.0.1 工作联系单 ★

工程名称: 雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目

编号: ZHJL-LZQS-0001

致: 内蒙古电力建设(集团)有限公司 (设计单位)

主题: 关于《雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目》土建图审的相关问题

内容: 雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目施工项目部和监理项目部在图纸预审时,有几处(见附件)问题,请贵单位给予解答。牵涉到图纸变更的,请使用南方电网监理典表《设计变更通知单》进行回复。

提出单位 (盖章)

项目负责人 (签字) 陈景鸣

日 期: 2018.03.30

☐ 监理项目部意见:

监理单位 (盖章)

项目负责人 (签字) 陈景鸣

日 期: 2018.03.30



☐ 承办单位意见:

承办单位 (盖章)

项目负责人 (签字) _____

日 期: _____

☐ 其他单位意见:

其他单位 (盖章)

项目负责人 (签字) _____

日 期: _____

本表(含附件)一式_____份,由提出单位填写,各相关单位存_____份,提出单位存_____份。

雷州图纸土建审图 (1)

1. 图纸名称问题,
2. 在图纸编号 N00601S-T0101-11 图纸中 2 轴交 K 轴处 KZ-2 柱大样图中、此处是否为 KZ-3 的柱大样、且此处几何尺寸相矛盾。是否为 KZ-3 并且为 400 乘以 400。
3. 在图纸编号 N00601S-T0101-11 图纸中 D 轴上柱位是否与 A 轴柱位分布一致, 未标明。
4. 在图纸编号 N00601S-T0101-03 图纸中注 1 至注 10 预埋管道是否走地面到继保室地面下、且是否通过主控室的地梁沉降 30 公分接至继保室静电地板下面。且其他注释要走梁下到继电保护室。
5. 调换卫生间位置
6. 继电保护室地面建议为降 50 做 20 公分地面做平。
7. 接地地网的铺设, 还有是明敷还是暗埋。
8. 基础场地标高未达到设计标高以下 800 至 1000mm 高度, 则在基础边伸出 300 用浆砌石做 800 至 1000 的基础然后再做设计基础。
9. 升压站、场区抗台风等级的设计依据, 抗洪水等级的设计要求 (结合当地气候水文资料)
10. 35KV 配电室的定位坐标、
11. 35KV 配电室的接地网。
12. 围墙铺砖是否为两面铺设是一面铺设还是不铺设。
13. 35KV 电缆沟盖板高度比正负零低 4 公分。
14. 35KV800 电缆沟深度。
15. 挡土墙混凝土标号 C25 改为 C30。
16. 挡土墙自动门出不伸出地面、且大门基础在挡土墙后建。
17. Z0103-03 详图 B 中郁闷 50X5 为通长预埋。
18. 挡土墙浇筑施工缝为伸缩缝处。
19. 要求明确施工变压的容量, 位置, 线径。
20. 是否考虑增加屋面上人爬梯。
21. 厂区围栏已经做了一部分, 能否按照现在装的安装剩下部分。
22. 室内明敷接地线刷黑漆太难看。建议全部刷黄绿间隔条, 间隔宽 10~15 公分。
23. 宿舍卫生间、厨房、工具间没有标出等电位箱的安装位置。
24. 卫生间是否需要考虑排风扇和浴霸。
25. 屋面避雷 $\Phi 10$ 镀锌圆钢, 在材料表里没有开料。
26. 控制室玻璃墙能不能换成砌筑墙。
27. 独立避雷针保护距离能不能覆盖 2#主变。
28. 事故油池采用砌筑的方法能不能满足环保的要求。
29. 事故排油管截面是否偏小了。



施工图纸会审记录

工程名称	湛江聚能雷州北和镇 40MWP 渔光互补光伏项目			共 页 第 页	
会审地点		记录整理人		日期	
参加人员	建设单位:				
	设计单位:				
	监理单位:				
	施工单位:				
序号	图 纸 编 号	提出图纸问题		图纸修订意见	
1	S010201	没有屋面排水系统图			
2	T0201-03	⑤轴交 A、B 轴中玻璃幕墙的详细作法?			
3	T0201-03	注 9、10 的预埋管道的穿管距离较长, 是否应加大预埋管道?			
4	T0201-03	防火隔墙做法大样?			
5	T0201-04	由于该项目临近海边空气湿度很大, 外墙的涂料很容易发霉, 建议面层改为饰面砂浆+面砖? (地方常规做法为 45*45 纸皮砖)			
6	T0101-12	3.注 1 预埋扁铁是否要焊 J 型锚栓			
7	T0101-12	屋面预留排气孔做法的详图?			
8	T0201-13	根据 T0201-02 中地面做法 1, 预埋件 M1 无法固定, 是否应铺设钢筋网, 并增加地板混凝土浇筑厚度?			
建设单位:		设计院代表:		监理单位:	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	



- 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时, 应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。
- 2、本表一式四份, 由施工单位填写、整理并存一份, 与会单位会签各存一份。

工程名称		湛江聚能雷州北和镇 40MWP 渔光互补光伏项目		共 页 第 页	
会审地点				记录整理人	日期
序号	图 纸 编 号	提出图纸问题		图纸修订意见	
9	T0102-04	由于该项目临近海边空气湿度很大, 外墙的涂涂料很容易发霉, 建议面层改为饰面砂浆+面砖? (地方常规做法为 45*45 纸皮砖)			
10	T0102-04	窗户下方是否应增设百叶窗?			
11	T0102-10	电缆沟的盖板为明铺, 为了达到平整、美观的效果, 建议在电缆沟壁上端增设角铁, 使盖板变为嵌入式。			
12	D010702-06	没有检修箱配电箱图?			
13	T0301-02	各预埋件是否要进行有效接地?			
14	T0301-02	G6、G7 预埋管道的另一端引出哪里?			
15	Z0103-02	挡土墙 ab 段的内外高差有 3.78 米; de 段 e 端高差有 3.01 米; ea 段的内外高差是 3.01 米至 3.78 米但基础埋深只有 1 米, 是否妥当?			
16	D010801-02	餐厅的灯具为嵌入式? (建施中没有安装吊顶)			
17	配电楼, 综合楼	由于该项目临近海边, 飞虫、蚊子较多建议增设防蚊纱网			
18	配电楼, 综合楼	配电楼, 综合楼继电室、控制室、电池室门洞内侧应增设防鼠挡板			
19	配电楼, 综合楼	为了以后的检修、维修安全, 配电楼, 综合楼是否安装上楼顶的爬梯?			
20	配电楼, 综合楼	各预埋件、钢架是否要进行接地			
建设单位:		设计院代表:		监理单位:	
年 月 日		年 月 日		 年 月 日	
				施工单位:	
				年 月 日	