

表C.0.1 工作联系单 ★

工程名称: 雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目


编号: ZHJL-LZQS-0005

致: 广西英利源盛建设工程有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目部(总包单位)
 主题: 关于《设计单位对ZHJL-LZQS-0001工作联系单回复》的相关问题
 内容: 附件为设计单位对贵部就图审提出的一系列问题的回复。请查收, 并按回复内容组织施工。
 附件: 附后

提出单位(盖章) 
 项目负责人(签字) 张博
 日期: 2018.04.05

☒ 监理项目部意见:

请照图变更组织, 实施

监理单位(盖章) 
 项目负责人(签字) 张博
 日期: 2018.04.05

☐ 承办单位意见:

严格按照图复单组织施工。

承办单位(盖章) 
 项目负责人(签字) 张博
 日期: 2018.4.5

☐ 其他单位意见:

其他单位(盖章) _____
 项目负责人(签字) _____
 日期: _____

本表(含附件)一式_____份, 由提出单位填写, 各相关单位存_____份, 提出单位存_____份。



由 扫描全能王 扫描创建



回复内容2018-4.4.pdf

1、图纸名称问题:

图纸回复内容

回复: 工程项目名称应与设计委托合同、项目备案名称、接入系统审查确认名称统一,要修改需一系列统一修改建议设计院在图中加说明:升压站为湛江聚能雷州北和镇40MW_p和20MW_p渔光互补光伏项目共用。

2、在图纸编号N00601S-T0101-11 图纸中2 轴交K 轴处K2-2 柱大样图中、此处是否为KZ-3 的柱大样、且此处几何尺寸相矛盾。是否KZ-3 并且为400X400;

回复: 图纸编号N00601S-T0101-11 图纸中2 轴交K 轴处KZ-2 大样此处应为KZ-3, 几何尺寸应为400X400;

3、图纸编号N00601S-T0101-03 图纸中D 轴上柱位是否与A 轴柱位分布一致,未注明;

回复: N00601S-T0101-03 图中D 轴上柱位与A 轴柱位分布一致;

4、在图纸编号N00601S-T0101-03 图纸中,注1 至注10 预埋管道是否走地面到继保室地面下、且是否通过主控室的地梁沉降30 公分接至继保室静电地板下面。且其他注释要走梁下到继电保护室;

回复: 主控室的电缆通过地梁沉降300mm 进入继电保护室, 其余电缆通过梁底进入继电保护室, 不得穿梁;

5、调换卫生间位置: 回

复: 图纸已修改;

6、继电保护室地面建议降为50 做20 公分地面做平;

回复: 详见N00601S-T0201-02 中地面做法1;

8、基础场地标高未达到设计标高以下800mm 至1000mm 高度, 则在基础边伸出300 用浆砌石做800mm 至1000mm 的基础然后做设计基础; 回复: 基础换填:(除去围墙基础)基础持力层应位于1 层砂质粉质粘土 800mm 深处,

如基础开挖至设计深度后未达到要求, 应继续开挖至砂质粉质粘土内800mm 深处, 超挖部分采用 C25 毛石混凝土(毛石为 MU30)换填至基底设计标高.要求毛石混凝土垫层每边宽出基础外边缘200mm; 9、升压站、场区抗台风等级设计依据, 抗洪水位等级的设计要求(结合当地气候水文资料)

回复: 后续出升压站、场区抗台风、抗洪水位专题;

10、35kV 配电室的定位坐标.; 回复: 详

见35kV 配电室建筑施工图.;

11、35kV 配电室接地网.;

回复: 详见35kV 配电室照明及接地图.;

12、围墙铺砖是否为两面铺设是一面铺设还是不铺设;

回复: 详见围墙图纸;

13、35KV 电缆沟盖板高度比正负零低4 公分 ;

回复: 35KV 电缆沟盖板顶标高与正负 0.000 平齐; 图纸已按此修改; 电缆隧道仍然按预留4 公分地面做法;

14、35KV800 电缆沟深度;

回复: 电缆沟净深度为800mm; 图纸电缆沟详图已明确;

15、挡土墙混凝土标号 C25 改为C30;

回复: 图纸已修改;

16、挡土墙内预埋的电缆沟管 且土沟管在挡土墙后边



- 回复：见围墙图纸；
- 17、Z0103-03 详图B 中预埋50X5 为通长预埋； 回复：50X5 为通长预埋；
- 18、挡土墙浇筑施工缝为伸缩缝； 回复：挡土墙伸缩缝可作为施工缝。伸缩缝位置详见围墙图；
- 19、要求明确施工变压的容量，位置，线径； 回复：施工主变容量可选200KVA，位置和线径由施工单位选定；
- 20、是否考虑增加屋面上人爬梯；
回复：不增加。详见DL/T5094-2012《火力发电厂建筑设计规程》3.6.4 中第5 条，檐口高度大于6m 的建筑物，应设屋面检修孔或上屋面的钢梯。本工程建筑物综合楼高度小于6m， 不满足增设钢梯的条件；
- 21、厂区围栏已经做了一部分，能否按照现在装的安装剩下部分； 回复：提供已做部分围栅图纸； 24、卫生间是否需要考虑排风扇和浴霸；
回复：本次设计中卫生间已预留排风口。排风扇和浴霸的安装为装修时期所考虑的；
- 25、屋面避雷直径10 镀锌圆钢，在材料表里没有材料； 回复：现场放样确定长度；
- 26、控制室玻璃墙能不能换成砌筑墙；
回复：不能；
- 28、事故油池采用砌筑的方法能不能满足环保要求；
回复：增加防渗处理，图纸已做修改；
- 29、事故排油管截面是否偏小；
回复：事故排油管截面满足要求；
- 1、S010201 没有屋面排水系统图； 回复：此图有排水系统图，请仔细查看；
- 2、 T0201-03 5 轴交A、B 轴中玻璃幕墙详细做法；
回复：详见N00601S-T0201-02 中GD-2 大样做法。此玻璃隔断由业主购买成品安装；
- 3、T0201-03 注9、10 预埋管道穿管距离较长，是否应加大预埋管道； 回复：根据线缆数量和其他专业提资，本设计已按满足要求，不做修改；
- 4、T0201-03 防火隔墙做法大样； 回复：图纸已修改。
。详T0201-03 图；
- 5、T0201-04 建议更改外墙面做法； 回复：图纸已修改；
- 6、T0101-12 3.注1 预埋扁铁是否要焊J 型锚栓； 回复：预埋扁铁使用J 型锚栓；
- 7、T0101-12 屋面预埋留排气孔做法得详图； 回复：屋面预留排气孔做法见N00601S-N0101-01 图；
- 8、根据 T0201-02 中地面做法 1,预埋件 M1 无法固定,是否应铺设钢筋网,并增加地板混凝土浇筑厚度；
回复：地面做法详见综合楼建筑图总说明N00601S-T0201-02 地面做法1； 9、同5；
- 10、T0201-04 窗户下方是否增设百叶窗；



回复：图纸已修改；

11、T0102-10 电缆沟的盖板为明铺，为了达到平整、美观的效果，建议在电缆沟壁上上端 增设角铁，使盖板变为嵌入式；

回复：严格控制施工精度，使制作砼平整美观；考虑造价不建议增设角钢；

14、T0301-02 G6、G7 预埋管道的另一端引出哪里？

回复G6G7 预埋管道走向详见N00601S-D0105-03 35kV 动态无功补偿装置电缆敷设图；15、挡土墙ad 段的内外高差有3.78 米；de 段e 端高差有3.01 米；ea 段的内外高差是3.01 米至3.78 米但基础埋深只有1 米，是否妥当？

回复：图纸已修改；

17、配电楼、综合楼 建议增设防蚊纱窗；回

复：图纸已修改；

18、配电楼、综合楼 电气房间建议增设防鼠挡板；回

复：图纸已修改；

19、配电楼、综合楼 是否安装上楼顶爬梯；

回复：不增加。详见DL/T5094-2012《火力发电厂建筑设计规程》3.6.4 中第5 条，檐口高度大于6m 的建筑物，应设屋面检修孔或上屋面的钢梯。本工程建筑物综合楼高度小于6m， 不满足增设钢梯的条件；

赵强

回复人：潘晨 李金有 德明 何雨萌

张如琳

