

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单

编号： HNX-Y-JLL-026

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司项目部：

事宜：关于夏季施工事宜

内容：

近段时间以来，全国大部分气温持续攀升进入夏季高温季节。夏季是施工事故频发的高峰期，面临高温、多雨、湿度大，施工人员易疲劳、易中暑、注意力分散，很容易发生安全事故。为确保监理、施工人员的人身安全和健康，特要求如下：

一、要求各施工单位要高度重视防暑降温工作，要制定防暑工作预案，合理安排施工，防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。

二、各施工单位要进一步改善施工现场作业环境和卫生条件，确保工地现场满足防暑降温工作需要，并配备防暑必要的药品，适时发放降温食品饮料，配备医疗箱。

三、各工程项目要合理调整作息时间，尽量避免高温时段进行露天室外作业。天气预报日最高气温达到 39℃时，当日应停止户外露天作业；日最高气温达 37℃时，除紧急抢险、抢修施工作业外，11 时至 15 时一律停止户外施工作业。

四、各施工单位要针对夏季炎热、天气干燥，火灾事故易于发生的实际情况，进一步加强预防火灾措施，对施工区域易燃场所进行定期检查，发现问题立即处理，同时按规定配备灭火器材。

五、加强施工作业人员生产、生活保障和劳动保护情况监督，相关施工企业严格执行高温作业有关规定和标准。

六、施工单位违反高温天气劳动保护的相关规定，造成伤亡的，按有关规定追究用人单位及其负责人相关责任。

高温天气防范措施：

1、当天气预报发布高温黄色预警信号，即 24 小时内最高气温将接近或达到 35℃或已达到 35℃以上时：施工现场要注意防暑降温；工人避免长时间户外或者高温条件下作业；加强防暑降温保健知识的宣传。

2、当天气预报发布高温橙色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升至 37℃ 以上时： 中午 11：00-15：00，避免户外施工作业；组织现场作业人员进行中暑急救知识培训， 并应在施工现场供应足够的茶水、绿豆汤等防暑降温用品，配备急救器材和药品；对露天作业集中和固定场所，要搭设歇凉棚，防止热辐射，并要经常洒水降温；注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾。

3、当天气预报发布高温红色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升到 39℃ 以上时： 要特别注意防火并停止一切户外露天作业。

暴雨防范措施：

1、当天气预报发布暴雨黄色预警信号时：施工现场做好低洼、易受淹地区的排水防涝工作，预防基坑坍塌等事故。

2、当天气预报发布暴雨橙色预警信号时：暂停在空旷地方的户外作业，尽可能停留在室内或者安全场所避雨；施工企业加强值班，密切监视灾情，切断低洼地带有危险的室外电源，落实应对措施；转移危险地带人员到安全场所避雨。

3、当天气预报发布暴雨红色预警信号时：处于危险地带的人员应停止作业，到安全的地方暂避；施工企业随时准备启动抢险应急方案。

以上问题，望贵公司尽快落实安排。

项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师：

日 期：