

监理工作联系单

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-020

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 施工项目部

事由: 关于现场冬季施工及安全隐患事宜

内容:

针对冬季施工的特点, 监理项目部要求施工单位做好防风、防冻、防滑、防火“四防”措施, 确保冬季施工安全。根据国家冬季施工有关管理规定, 提出如下要求:

1、据岳阳市气象台 12 月 27 日 21 时 16 分发布的气象消息, 汨罗市未来 24 小时可能将出现 6 级大风, 阵风 7 级以上, 请各施工单位注意防范, 要求各施工单位立即对安装好的组件、设备和材料摆放区域内的材料堆放情况、码头情况等进行检查, 采取加固、覆盖等防护措施, 避免和减少损失。

2、要求各施工单位加强对施工人员、施工设备和现场材料的安全管理工作。施工人员防护用品要配备齐全, 施工设备要运行良好、停靠稳妥, 每天施工现场收工时剩余材料要及时交回仓库保管。

3、天气已越来越冷了, 气温可能降至冰点或超过冰点, 各施工单位在施工过程中要注意施工人员的保暖、安全防护、安全用电等问题, 要采取防滑、防坠落、防火等安全措施, 确保施工人员的绝对安全。

4、各施工单位要加强对施工现场的临时设施、起重机械设备、脚手架、支模架、和施工临时用电等重点部位和环节的监督检查, 必要时停工或局部停工整改, 坚决杜绝安全事故的发生。

5、冬季施工由于施工条件及环境不利因素较多, 是工程施工质量事故、安全事故的多发季节, 各施工单位在施工过程中要确保施工安全、施工质量, 制定切实可行的冬季施工方案, 上报监理项目部审核通过后实施, 遇大风及雨雪天气时禁止施工。

6、总包单位要进一步加强对各分包单位的安全生产的管理工作, 存在安全隐患时禁止施工。

7、各施工单位要建立健全值班和报告制度, 尤其要做好各种突发情况的应急预案, 安排好安全生产值班和调度工作, 各单位项目部负责人及项目经理要保证信息

畅通，任何时候不得关闭通信工具，发生紧急情况要及时上报并妥善处理。

8、各施工单位应高度关注气象部门发布的预警信息，做好应急处险准备工作，根据天气变化情况，做好相关工作，严防因天气剧烈变化而产生的其他次生灾害，要严密防范可能发生的土方塌陷、码头滑坡和其他地质灾害。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年12月28日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。