

监理工作联系单

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-CSGF-LX-001

致湖南省白沙电力有限公司项目部

事由：关于支架基础问题

内容：

1、机械厂区中心道路西北侧 4 排 2*11 阵列和东南区块东部 2 排 2*11 阵列因回填部分较多，建议用条形基础。

2、中心区东南区块第 3 平台最北部 1 排 2*11 阵列回填部分较多，回填时间短，存在沉降现象，建议用桩加条形基础。

3、东南区块鱼塘回填区域要求设计院做到排水沟设计，施工过程中做好排水、夯实作业，然后按图施工做条形基础，基础做到 $\pm 0.00\text{m}$ 以下。

4、机厂区块原东西向道路按原设计土方开挖量较大，为减少土方开挖，故将本道路向南平移 6m。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 10 月 29 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。