

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-009

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

事由：关于风机基础二次灌浆的注意事项

内容：

经监理人员对 F22 风机基础二次灌浆施工的全程跟踪检查并保证二次灌浆的施工质量，以下问题望施工单位在后续的施工中必须解决。

- 1、在灌浆作业 24 小时前，必须将水撒在基础二次灌浆部位，保持湿润到灌浆作业前，且不得有明水。
- 2、二次灌浆的模板除必须保证其强度、刚度、稳定性外，高度必须超出锚板底面 3cm。
- 3、搅拌灌浆料的器具必须满足灌浆料的连续浇筑施工。

上述问题施工单位必须认真做好，并按灌浆料施工说明书的要求，严格操作，保证施工质量。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2019 年 06 月 10 日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存



由 扫描全能王 扫描创建