

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号: ZSFD-JL-JXM7-002

致: 江西省电力设计院高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 施工项目部

事由: 关于做好汛期安全生产大检查及环境保护文明施工的事宜

内容 : 为保证汛期安全生产平稳运行及搞好施工现场环境保护、文明施工工作顺利进行, 要求你项目部加强施工管理、做好临时排水和防护措施, 避免路肩和边坡受雨水冲刷, 造成拉槽、坍塌, 对可能造成水土流失及对周边生态环境造成的危害, 应做好以下几点工作。

1、对进场道路设置排水沟, 做好路面及(升压站)场地的排水工作, 防止降雨对施工场地地表的冲刷, 包括事先设置涵管等。

2、对边坡进行保护和水土流失防治措施(包括喷混凝土、建拦渣网、挡土(渣)墙等)。

3、加强路基边坡的防护工作, 防止坍塌滑坡, 对砍伐的树木、树枝及树根挖根清理, 不得污染环境。

4、进站道路起点(中心桩号 K0+580)第一涵管处, 应让设计院确认汇流通道走向位置, 目前雨水排到村里地面。

5、中心桩号 K0+740 第二处未设置涵管, 雨水无法汇流, 导致路面冲刷拉槽严重。

以上问题望你单位引起重视, 否则所产生的后果将由你公司承担。

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师: _____

日 期: _____

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存 1 份, 项目监理部存 1 份