

工程处罚单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-GCCFD-014

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于风机基础沉降观测基准墩浇筑及集电线路 BN04 基础质量问题。

内容：

经监理项目部人员现场检查发现由你单位负责施工的“华能共和 5 万千瓦风电项目”风机施工基础施工和集电线路基础施工存在以下问题：

- 1、20#风机基础沉降观测基准墩浇筑事宜已提出多次，但至今未施工；
- 2、未提供沉降观测及养护记录；风机基础浇筑试块留置数量不足；
- 3、集电线路 BN04 基础浇筑振捣不到位，存在多处蜂窝、麻面、掉角、烂根问题。

现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：

1、《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第六条第十三项“风电项目部或监理单位组织的关于安全、质量、进度专题活动及会议（如例会、考试、教育培训、宣传等）等，未按照相关要求安排相应人员配合或不按期楼市相关要求的，考核 1000~5000 元/次。”

2、《共和华能太阳能发电有限公司 5 万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第六条第三小项“混凝土永久面必须做到平整光滑、严禁出现蜂窝、麻面、错台、冷缝、扭面、鼓包、凹陷，如出现上述缺陷应进行考核：蜂窝每出现 0.01m² 考核 200 元；麻面每出现 0.01m² 考核 100 元；错台每出现 1 延米，3~5mm 考核 500 元，6~20mm 考核 1000 元，20mm 以上考核 2000 元；冷缝每出现 1 延米考核 1000 元；扭面每出现 0.1m² 考核 500 元；鼓包、凹陷每出现一处考核 300 元；混凝土临时施工缝面应按规范要求执行，未达到要求的，按永久面规定标准的一半进行考核。”

综上所述，经研究决定给予你单位 5000 元（大写：伍仟元整）经济考核，以示警告。若再次发生此类事件，将双倍考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2019 年 10 月 01 日

业主项目部意见

同处罚单

业主项目部（章）

项目负责人：刘士发

日期：2019 年 10 月 01 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。