

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-019

致：先能电力工程有限公司

中易建设有限公司

宁夏运鼎新能源公司

事由：关于现场冬季施工及安全隐患事宜

内容：针对冬季施工特点，监理项目部要求施工单位做好防风、防冻、防滑、防火“四防”措施，确保冬季施工安全。根据国家冬季施工有关管理规定，提出如下要求：

- 1、据南京市气象台 2019 年 11 月 23 日发布的气象消息，受较强冷空气影响，我市气温下降明显，偏北风 4 到 5 级，伴雨天气，请各施工单位注意防范，要求各施工单位立即对安装好的组件、设备、材料摆放区域内的材料堆放、车棚、屋面等情况进行检查，采取加固、覆盖等防护措施，避免和减少损失。
- 2、要求各施工单位加强对施工人员、施工设备和现场材料的安全管理工作，施工人员防护用品要配备齐全，施工设备要运行良好、停靠稳妥，施工现场剩余材料要加以保管。
- 3、天气已越来越冷、气温可能再下降，各施工单位在施工过程中要注意施工人员的保暖、安全防护、安全用电等问题，要采取防滑、防坠落、防火等安全措施、确保施工人员绝对安全。
- 4、各施工单位要对施工现场的临时设施、机械设备、脚手架、支模架和施工临时用电等重点部位及环节的监督检查、必要时停工或局部停工整改，坚决杜绝安全事故的发生。
- 5、连续 5 天平均气温低于 5 度视为冬季施工，砼施工需要采取有效措施，零下 2℃-5℃停止室外砼作业。
- 6、冬季施工由于施工条件及环境的不利因素较多，是工程施工质量事故、安全事故的多发季节，各施工单位在施工过程中要确保施工安全、施工质量、制定切实可行的冬季施工方案，上报监理项目部审核通过后实施，遇大风及雨雪天气时禁止施工。
- 7、总包单位要进一步加强对各分包单位的安全生产的管理工作，存在安全隐患时禁


止施工。

- 8、各施工单位要建立健全值班和报告制度，尤其要做好各种突发情况的应急预案，安排好安全生产值班和调度工作，各单位项目部负责人及项目经理要保证信息通畅，任何时候不得关闭通信工具，发生紧急情况要及时上报并妥善处理。
- 9、各施工单位应高度关注气象部门发布的预警消息，做好应急处险准备工作，根据天气变化情况，做好相关工作，严防因天气剧烈变化而产生的灾害，严密防范可能发生的其它灾害。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019年4月25日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。