

监理工作联系单

工程名称: 温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号: MT-LXD-001

致: 浙江省工业设备安装集团有限公司(施工项目部)

事由:

关于加强夏季高温安全施工事宜

内容:

近段时间以来,温州气温持续攀升进入夏季高温季节。夏季是施工事故频发的高峰期,面临高温、多雨、湿度大,施工人员易疲劳、易中暑、注意力分散,很容易发生安全事故。正逢大暑为确保施工人员的人身安全和健康,特要求如下:

一、要求施工单位要高度重视防暑降温工作,要制定防暑工作预案,合理安排施工,防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。

二、施工单位要进一步改善施工现场作业环境和卫生条件,确保工地现场满足防暑降温工作需要,并配备防暑必要的药品,适时发放降温食品饮料,配备医疗箱。

三、施工单位要合理调整作息时间,尽量避免高温时段进行露天室外作业。天气预报日最高气温达到 39℃时,当日应停止户外露天作业;日最高气温达 37℃时,除紧急抢险、抢修施工作业外,11 时至 15 时一律停止户外施工作业。

四、施工单位要针对夏季炎热、天气干燥,火灾事故易于发

生的实际情况，进一步加强预防火灾措施，对施工区域易燃场所进行定期检查，发现问题立即处理，同时按规定配备灭火器材。

五、业主及我方监理人员会加强施工作业人员生产、生活保障和劳动保护情况监督，督促你方严格执行高温作业有关规定和标准。

六、施工单位违反高温天气劳动保护的相关规定，造成伤亡的，按有关规定追究用人单位及其负责人相关责任。

附：高温天气防范措施

监理项目部(章)

总/专业监理工程师： 王守明

日期： 2019 年 7 月 23 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

附件：高温天气防范措施：

- 1、当天气预报发布高温黄色预警信号，即 24 小时内最高气温将接近或达到 35℃或已达到 35℃以上时：施工现场要注意防暑降温；工人避免长时间户外或者高温条件下作业；加强防暑降温保健知识的宣传。
- 2、当天气预报发布高温橙色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升至 37℃以上时： 中午 11：00-15：00，避免户外施工作业；组织现场作业人员进行中暑急救知识培训， 并应在施工现场供应足够的茶水、绿豆汤等防暑降温用品，配备急救器材和药品；对露天作业集中和固定场所，要搭设歇凉棚，防止热辐射，并要经常洒水降温；注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾。
- 3、当天气预报发布高温红色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升到 39℃以上时： 要特别注意防火并停止一切户外露天作业。

暴雨防范措施：

- 1、当天气预报发布暴雨黄色预警信号时：施工现场做好低洼、易受淹地区的排水防涝工作，预防基坑坍塌等事故。
- 2、当天气预报发布暴雨橙色预警信号时：暂停在空旷地方的户外作业，尽可能停留在室内或者安全场所避雨；施工企业加强值班，密切监视灾情，切断低洼地带有危险的室外电源，落实应对措施；转移危险地带人员到安全场所避雨。
- 3、当天气预报发布暴雨红色预警信号时：处于危险地带的人员应停

止作业，到安全的地方暂避；施工企业随时准备启动抢险应急方案。