

监理工作联系单

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JMWH-ZHJL-LX-015

致：湖北东臣泰建设有限公司荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：关于直埋电缆敷设问题

内容：

根据相关规定，电缆敷设前应保证电缆沟内无积水、无垃圾，且有充足的电缆转弯半径空间，直埋电缆敷设应当铺砂盖砖，强弱电电缆必须保持安全间距。

以上事项如出现一切质量事故由你单位湖北东臣泰能源建设有限公司全部负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李长全

荆门万华家居（二期）
5MW 屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部

日期：2019 年 11 月 3 日

原材料进场注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承建单位各 1 份



扫描全能王 创建