

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-003

致：羲和电力有限公司天津杨家泊施工项目部（施工单位）

事由：关于施工质量、安全预控事宜

内容：由你单位承建天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目，提醒你单位必须重点预防相关事宜：

- 1、支架安装必须按照设计图纸要求施工，注意螺栓紧固到位，拉索、锚具、拉杆、桁架等安装必须及时修正到位。
- 2、光伏板安装必须按照设计图纸施工，注意整体观感质量，上下口整齐一线，组件安装紧固到位。
- 3、粘接双波组件背板与铝合金安装件的硅酮胶的性能应符合规范要求。
- 4、组件、逆变器接线方式必须按照图纸要求施工，注意专用电缆布置和保护，进入箱变接线头必须紧固到位。
- 5、支架管桩及桥架施工注意控制标高，桩头焊接、防腐需符合设计及规范要求，桥架内电缆必须布置整齐，盖板固定牢固。
- 6、接地圆钢按图施工，注意搭接长度，焊缝饱满度，焊缝防腐处理到位并做好警示色标。
- 7、逆变器和箱变必须按照图纸施工，注意电缆施工，接头固定牢靠，箱体防火封堵必须到位，防雷接地按图施工，平台下预留电缆盘固稳定美观，施工完成清理箱内垃圾。
- 8、集电线路电缆井施工前制定电缆井施工方案，电缆井施工须符合设计图纸要求，施工过程中做好安全防范措施，防止发生塌方、触电、窒息、坠落打击等安全事故。
- 9、材料进场做好保护管理，加强施工过程中成品保护，注意材料合理堆放，不得堆放过高，严禁野蛮施工、踩踏、敲击等破坏行为。
- 10、光伏板安装注意施工安全，防止摔伤和触电事故发生，加强安全教育；安装过程中需严格按照厂家技术规范要求进行施工。
- 11、光伏区加强安全管理，发现安全隐患要立即排查整改，保证现场安全文明施工。
- 12、施工单位现场施工过程中做好施工技术交底，工序交接及时报验。



扫描全能王 创建

附件:无

(以下空白无正文)

抄送: 天津滨海新区通力新能源有限公司

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李延强

日期: 2019年10月15日



本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。



扫描全能王 创建