

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-033

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 温州乐泰 150MW 农光互补项目施工项目部

事由：

关于升压站内防雷接地施工质量事宜

内容：

- 1、升压站内电缆沟防雷接地图纸设计要求：预埋通长扁钢与地网可靠连接，接地点每 15 米连接一次。监理部巡查未发现连接点。
- 2、GIS、二次设备间预留接地线未与主接地网连接。
- 3、图纸设计要求，在建筑物门口及站区大门口等经常有人出入的通道设置帽沿式均压带。综合楼门口施工与设计要求不符，通知至今未整改。站区大门均压带尽快施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020.6.14



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。