

# 监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-018

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏区电缆敷设的事宜

内容：我监理人员在巡查中发现你方电缆敷设中存在的问题问题，特提出如下要求：

- 1、严格按照规范标准和设计图纸要求施工。过路，过塘埂直埋电缆必须规范施工（电缆沟深度 $\geq 80\text{cm}$ ，电缆沟底部铺设细沙或软土，电缆过马路必须穿套管，电缆沟顶层必须铺设保护板或砖）。
2. 电缆桥架安装前必须按图安装斜撑，敷设电缆前许多未安装斜撑导致桥架变形，断裂的尽快修补、修复。
- 2、桥架内电缆敷设必须整齐，不得交叉、重叠。
- 3、电缆过马路电缆穿管管口需做成喇叭口，回填土前必须提前通知我方单位进行现场验收后方可回填。

以上要求望你单位按图施工，不符合的及时整改。特此为盼。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：张建安

日

期：2020年8月2日

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建

