

监理工作联系单

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-JLLXD-003

致：上海宝冶集团有限公司 项目部

抄送：上海梓今能源科技有限公司 项目部

主题：关于施工质量要求相关事宜

内容：

一、管桩：横平竖直，上口平行，前后排直线。

二、支架安装：角度按照设计要求；安装斜梁、横梁统一尺寸；螺丝帽方向全部统一；同排统一标高。

三、接地扁钢：焊接、焊缝符合设计及规范要求，做好防腐，并按规范涂刷接地标色，接地极按图施工。

四、组件：上下左右安装尺寸统一，安装前区分色标（红、绿、黄、蓝），分区分区安装。

五、直流电缆：要求不可有电缆外露；套管按图纸设计要求，固定牢靠；光伏线缆、MC4 插头绑扎牢固，放置到防雨水处。

六、逆变器：下口插头全封闭；出线电缆套管、套管与地面垂直、封口；若使用桥架桥架制作到位，全部封闭。

七、直埋电缆：按照设计及规范要求施工。

八、箱变：基础按设计及规范要求施工；进出电缆，涂刷防火涂料 3 遍；预埋管外做防水堵实，内做防火堵实；电缆固定牢靠，色相分清。

九、升压站：按照设计及规范要求施工。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

徐存解

日

期：

2020.05.27

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。