

监理工作联系单

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-003

致： 四川胜邦建筑工程有限公司 中国电建上海能源装备项目部

主题：屋面安全施工

内容：为有序安全推进中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目确定施工单位屋顶作业时必须执行以下规定：

- 1、施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等，现场严禁吸烟。
- 2、严禁酗酒人员上架作业，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。
- 3、屋面施工人员必须配备登高证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者，一律不得上屋面进行作业另外严禁凌空抛掷物料及其他。
- 4、遇到大雾、6级以上大风、大雨屋面禁止施工，屋面施工设置安全警示标识。
- 5、屋面南北大跨若采用钢丝绳或不小于 16mm 直径的锦纶安全绳，钢丝绳、安全绳固定端应紧实牢靠，若安全绳身有磨损现象应提前更换处理。
- 6、在高空临边严禁在平台、洞口边缘上行走、骑坐，屋面采光带处设置警示标识若在施工期间影响作业安全员应在现场监督。
- 7、作业人员在登高前应检查安全带是否可靠，如发现安全带有断股、缺少配件现象，应立即停止使用，作报废处理。
- 8、现场配备安全员及施工班组长每天对施工现场要进行巡查，排查安全隐患，及时纠正违章作业。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师： 张良

日

期

2020.12.3

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建