

监理工作联系单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目光伏电站项目 编号：JXM8-JL01-007

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

安徽中建富华能源建设有限公司（施工项目部）

湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司（业主项目部）

事由：关于设计修改（更改）通知单的事宜

内容：根据设计修改（更改）通知单（附件），一标段、二标段、三标段、四标段施工单位，根据自己施工合同中，有变更部分，要求：

- 1、重新制定相关施工方案；
- 2、对原来施工合同中工作量变更部分重新核准报价到业主；
- 3、对乙供材料尽快进行采购调整以免影响工期。

望各单位尽快落实，上报业主。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日



填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

设计修改(更改)通知单

项目名称	绥化市通力光伏发电平价上网项目	建设单位	绥化通力渔光一体科技有限公司
专业	电气、总图	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
编号	TW-(Q2)-(S)-Z0101/D0101/ D0102/D0103/D0201	施工单位	安徽元正新能源电力有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司

(修改/更改) 需求原因:

1、☐ 设计原因:

2、☒ 业主要求: 1. 业主从运维安全出发要求变更 35kV 集电线路路径

3、☒ 供应商要求: 1. 组件供应部分型号变更, 总数量不变

4、☐ 施工方要求:

5、☐ 审查要求:

6、☐ 其它:

修改/更改内容与要求:

1. 35kV 集电线路由沿路 H 型支撑+桥架敷设变更为管桩+桥架敷, 变更后工程量如下:

一标段: 桥架桩 PHC-300-AB-70-7 由 284 变更为 345 根; PHC-300-AB-70-8 由 198 变更为 273 根

二标段: 桥架桩 PHC-300-AB-70-7 由 523 变更为 653 根;

三标段: 电缆 H 型支撑+桥架敷设 6563 米变更为管桩+桥架敷设 5828 米, 桥架安装约为 5000 米, 电缆直埋敷设 735 米 电缆沟约为 600 米;

四标段: 桥架桩 PHC-300-AB-70-7 由 539 变更为 565 根, PHC-300-AB-70-8 由 376 变更为 437 根; 电缆 H 型支撑+桥架敷设约 7176 米, 桥架安装约为 4043 米, 电缆直埋敷设约 800 米, 电缆沟长度约为 400 米, 变更为电缆管桩+桥架敷设 5450 米, 桥架安装约 3430 米, 电缆直埋敷设约 2526 米, 电缆沟长度约为 1280 米。

2. 1#方阵边框 30mm、功率 635Wp 组件由 800 块变更为 2700 块; 边框 30mm、功率 640Wp 组件由 2100 块变更为 700 块; 边框 30mm、功率 645Wp 组件由 1750 块变更为 1150 块; 边框 35mm、功率 645Wp 组件由 800 块变更为 900 块。组件仅为功率和边框的搭配变更, 不涉及总数量及单块重量, 故本部分造价无需变更。

3. 修改内容详见蓝图版号为 R1 的图纸。

以下空白

设计人	刘小军	校对		审核人	张智
-----	-----	----	--	-----	----

审批单 SJBG-2021060008/0009/0010



扫描全能王 创建