

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-GCLXD-013

致：四川仕麟建筑工程有限公司（施工项目部）

主题：关于一标段光伏区泡水组件后续安装的相关安全、质量事宜。

内容：

一标段光伏区现场少数泡水组件现已晾晒，为了后续泡水组件并网的安全、质量着想，现要求如下：

- 1、泡水组件及插头要求整体晒干，不能存在水分。
- 2、组件插头里面有泥沙的要求清理干净，禁止用水冲洗，泥沙无法清理的要求更换插头。
- 3、泡水组件要求做好记号，并网前要仔细检查确认，防止工人触电发生安全事件。
- 4、组件安装之前正反面均需要清理干净，避免组件因泥土或灰尘覆盖而产生灼烧等损坏情况。

以上问题要求施工单位重视，做好相关施工措施，若因泡水组件插头及组件表面清洁等问题引发的一系列不良后果由施工单位自己承担，我方将会对你方加倍考核，同时建设方也会向你方追偿相关的经济损失。

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2022.03.18

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

2022.03.18