

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-011

主送: 浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司(建设单位)

主题: 关于更换不合格等电位连接线的相关事宜

内容: 监理工程师在施工现场巡视检查时发现, 东侧鱼塘内个别光伏方阵组件之间安装的等电位连接线规格型号不符合设计要求, 现要求施工单位立即进行更换, 否则不予验收。

材料表

名称	型号	单位	数量	备注
绝缘软铜绞线	BVR-4mm ²	m	3(6)	用于相帮组件跨接
绝缘软铜绞线	BVR-6mm ²	m	2(2)	用于组件与光伏支架连接

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期: 2022年12月27日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建