

监理工作联系单

工程名称: 海南联瑞/联生分布式光伏发电项目

编号: HNLR/LS-JS-LXD-033

致: 宁波联兴新能源科技有限公司

抄送: 海南联瑞新能源有限公司

海南联生新能源有限公司

主题: 关于台风预警相关事宜

内容: 海南省气象局 2025 年 06 月 10 日 11 时 30 分发布台风四级预警:

热带低压已在南海中部海面生成, 24 小时内将加强为今年第 1 号台风, 逐渐向海南岛东部沿海靠近, 并可能于 13 日前后在海南岛东部沿海地区登陆(强热带风暴级到台风级)。受其影响: 11 日~14 日白天, 西沙群岛附近海面, 本岛东部和南部海面, 风力 6~7 级、阵风 8~9 级, 11 日夜间起增大到 8~10 级、阵风 11~12 级; 北部湾海面, 本岛西部海面和琼州海峡, 风力 5~6 级、阵风 7~8 级, 13 日早晨起继续增大到 7~8 级、阵风 9~10 级; 中沙群岛附近海面, 风力 7~8 级、阵风 9 级; 南沙群岛附近海面, 风力 6~7 级、阵风 8~9 级。另外, 10 日下午~13 日, 西沙、中沙和南沙群岛各岛礁有暴雨或大暴雨。

以上台风预警, 总包单位需提前做好电站排查工作, 做好防台风、防汛相关应急措施; 安排人员对电站进行巡检, 特别是对支架、组件螺栓紧固情况进行检查, 以免组件被台风刮落造成人员伤亡及对电站带来不必要的损失; 如遇极端天气, 需及时调整工作计划, 保障现场工作人员的人身安全。



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。