

表 C.0.3 工作联系单

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-LXD-008

致: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 (施工项目部)

主题: 关于大观园区域锚杆施工质量及验收相关事宜

内容:

一、关于大观园区域锚杆桩施工质量, 要求现场按照设计图纸施工, 包括但不限于以下要求:

1、锚杆桩孔位允许偏差应为: $\pm 50\text{mm}$, 长度允许误差 $+100/-30\text{mm}$ 。

2、杆体钢筋穿过变直径钢筋笼后凸出锁定螺母长度不得小于 60mm 。

3、沿杆体轴线方向每间隔 2m 设置一个杆体定位器, 在距扩大头 500mm 处设计一个钢制导向对中支架, 注浆管/导管与杆体绑扎牢固。

4、杆体顶高程为 4.2m 、锚固浆体强度不低于 30MPa 、高压喷射扩孔的喷射压力不应小 20MPa 等。

二、关于大观园区域锚杆施工质量验收前, 需要做好以下工作:

1、现场不合格的锚杆桩按照设计要求全部整改完成。

2、锚杆桩做好拉力试验检测工作, 并出具合格证明报告。

3、施工资料全部完成并报监理部审核。

以上内容望总包单位重视, 按照图纸设计及规范标准, 合理安排人员进行施工及消缺整改。如验收前未做好以上验收前准备工作, 我监理部后续将不予验收。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2019.8.27