

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：JL-C03- 001

致：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目（总包项目部）

事由：关于高温施工事宜

内容：

你单位承建的泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目，因高温现提出以下注意事项，总包单位落实安全管理：

1、应合理安排作息时间，不得为赶工期随意加班加点，要采取“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止职工中暑。

2、日气温达到 40℃ 以上，应当停止当日室外露天作业；日最高气温达到 37℃ 以上、40℃ 以下时，施工单位全天安排工人室外露天作业时间累计不得超过 6 小时，连续作业时间不得超过国家规定时间，且在温度最高时段 3 小时内不得安排室外露天作业；日最高气温达到 35℃ 以上、37℃ 以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短工人连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

3、加强对施工人员的关怀，防止施工过程中因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故，定期为施工一线人员发放绿豆汤、纯净水、西瓜、凉茶、藿香正气水、风油精、清凉油、仁丹、毛巾等防暑降温物品。

4、加强现场施工人员防暑降温知识的宣传教育、预防中暑和冷却知识，及中暑急救知识，提高一线施工人员的安全意识。

5、加强个人防护，严禁赤膊和穿拖鞋上岗，防止阳光曝晒，做好防晒措施；露天施工要避免阳光直射头部，避免皮肤直接吸收辐射热，进入施工现场要正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全绳，同时要加强安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实。

6、遇高温、大雨、雷电和六级以上大风时，禁止高处与户外作业。加强暴雨期间（尤其是夜间）对起重设备、深基坑和职工宿舍等临时设施的巡查，落实重大安全事故应急救援措施。

7、加强施工现场临时用电安全管理，做到“三级配电，二级漏电保护”，线路必须规范进行铺设，配电箱要搭防晒防雨棚；

8、加强施工现场食品卫生防疫工作，厨房应干净卫生并配有纱门、纱窗，严格做到生、

熟食分开，每天应对餐具进行高温消毒，加强饮水和食品卫生管理，严格执行食品卫生制度，避免食物变质引起的中毒。（特别后续升压站施工人员比较集中）

9、加强对易燃易爆物品如油漆涂料氧气瓶等的管理，严格执行消防制度及监护制度；现场必须配备足够的灭火器材，对灭火器材的使用进行培训，制定应急措施，消除火灾隐患。

10、加强对危大工程、特种设备等领域的安全监督，从严落实高温气候的日常监控、监督措施。

11、对在高温季节中中暑的人员，首先应将中暑患者迅速转移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子、让其平卧，头部放低，保持患者呼吸畅通；用凉水或50%酒精擦其全身，直到皮肤发红，血管扩张以促进散热、降温；对于能饮水的患者应鼓励其多喝凉开水或其他饮料，不能饮水者，应将其及时送往医院进行治疗。

以上事宜，望总包项目部悉知并重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李兴贤

日期：2024年07月22日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、总包项目部各存1份，监理项目部存1份。