

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-009

主送: 建水县隆昌建筑有限责任公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由:

标准羊舍 A-12 地梁主筋切断、A-5 灌注桩开裂问题

内容:

1、2016 年 06 月 02 日,我单位监理人员在你单位标准羊舍 A-12 地梁钢结构绑扎与预埋螺栓搭接过程中,发现你单位地梁主筋多跟切断现象。次操作方式严重影响羊舍主体安全性且在前期施工过程中监理人员多次强调指出,绝对不允许次类操作方式,现你单位再次出现此类操作现象。

2、标准羊舍 A-5 灌注桩进行挖机修边过程中,操作失误造成灌注桩开裂现象,要求你单位提出整改方案以及整改措施,在后续施工过程中杜绝此类现象再次出现。

针对你单位现已出现的施工弊端,现责令你单位立刻进行全面自检、自验。整改完善报监理单位进行验收,本次通知函内容特此提醒你单位在后续施工作业中引起相应的重视,务必严格按照设计图纸施工。在后续施工作业再次出现主筋切断、灌注桩开裂现象将对你单位直接进行考核处理。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2016.6.3

本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。



