

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-024

致: 建水县隆昌建筑有限责任公司

你单位C号地块标准羊舍C17-C21栋羊舍地梁采用天泵浇筑作业中,与上空220kV高压线距离相对较近,存在严重的安全隐患。现通知你单位在高压线下方进行地梁浇筑及其它工序施工时,要求你单位现场管理人员、安全人员务必现场严格管控,严格按照相关规范进行。根据国家安全施工管理条例有关规定,天泵作业及其它施工工具现场操作至少远离高压线10m,请你单位引起相关重视,避免发生重大安全事故。



项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 李俊

日期: 2016.10.06

本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。