

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-043

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

地面光伏电站 F01 地块所焊接钢立柱垂直度偏差较大, 现再次要求你单位在地面光伏支架整体验收之前对所有已焊接完成钢立柱垂直度进行全面排查、整改, 务必保证焊接完成的钢立柱垂直度不得超出 3mm。若后续验收你单位仍未进行整改或整改不完善, 监理方则不予以验收由此造成的一切后果责任由你单位自行负责。



项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 郭俊志

日期: 2016.12.02.

本表一式 四 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 二 份。