

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-058

主送: 中国水利水电第四工程局

抄送: 建水云得太阳能科技有限公司

根据今天上午检查发现,你单位在电缆敷设当中存在以下问题:

- 1、9号箱逆变附近高压电缆过路管需要加长或更换。
- 2、电缆在沟内摆放不符合设计及规范要求,要求按设计图纸及规范施工。
- 3、通讯光缆与低压电缆不得搅在一起,造成通信光缆不清晰,由你单位负责。要求你单位按规范摆放。

在后续施工当中不得再出现以上类似问题,铺沙盖砖必需按设计及规范施工。要求你单位现场管理人员加强施工质量管理,不得再次出现施工部位不合格、不规范的现象。否则将直接进行罚款处理。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:



本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。