

天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补项目

监理工程师通知单

编号: CZZHTZ-26

致:湖北省华网电力工程有限公司天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施项目部

主题:35KV 电缆耐压试验

内容:

到高速路北侧的 35KV 电缆中接头(高速路桥头南侧),由于没有做好防护,电缆井积水,中接头长时间浸泡导致爆裂,要求重新做中接头并做好防护,完成后必须重做耐压试验。

中接头井内必须做好排水措施。

要求 2017 年 9 月 5 日前回复监理。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:2017-09-01

填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位

