

监理通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--015

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

- 1：桥架及支架的安装必须满足盛放电缆的要求，安放电缆前必须检查支架、桥架的间距、坡度、高度、节头、转角半径、牢固程度等，不合要求不得放电缆。
- 2：为尽快达到并网要求，对剩余工作必须制定详细施工计划，才能保证工作的顺利实施，上周例会时已提出至今未见落实，例会时再拿不出，将按规定给予处罚。
- 3：电缆及附件的敷设、安装，应有资格的专业单位或人员按照设计和规范施工，电缆敷设时严禁绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤。
- 4：现施工人员仍不能满足进度要求，应增加人员合理组织安排保证进度需要。
- 5：对以上提出的问题要求，认真检查落实，3 日内给予回复。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

刘士发

日

期：2017.7.29

Jin 注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。