

监理通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--022

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

- 1: 光伏区、汇流箱、箱变变压器的编码喷码。
 - 2: 箱变基础 3 日内回填完毕，散水护坡开始制作。回填严格按照要求进行，不得用含有杂草、垃圾、石块的上料回填。
 - 3: 已完成的围网，经检查仍有不合要求的，抓紧检查整改。
 - 4: 电缆桥架加固、线路敷设、桥架盖安装、电缆耐压试验、变压器油送检应抓紧安排落实。
 - 5: 光伏区防火除草，防火隔离带的设置，安全标志牌的购买放置，安全人员、巡检次数的增加，都应落实。
 - 6: 光伏板的遮阳、支架的松动生锈，区内道路、垃圾清理整理等工作亦应安排进行施工。
- 对以上问题限 3 日内落实，报业主监理确认，如未按要求安排落实将给予罚款处罚。

限 3 日答复

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

刘士发

日

期：

2017.11.16

注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理单位存 1 份。