

监理通知单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：TWHN-ZHJL-006

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由：

关于箱逆变器钢平台切割及焊接施工安全事宜。

内容：1、现场切割作业所用氧气瓶与燃气瓶相距距离仅为 1 米，严重不符合安全操作距离 5 米的要求。

2、现场氧气瓶，燃气瓶与明火作业区集中布置，严重不符合安全操作距离 10 米的要求。

要求：你方对钢平台切割，焊接作业进行安全技术交底，并将交底内容及记录报于我方审查；提供现场参与热切割与焊接人员的资格证报于我方审查；现场焊接现场作业装置严格按照安全操作距离布置。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张仁佳

日期：2017 年 3 月 5 日



注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。