

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: JL014

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 场区光伏工程存在的安全隐患;

1、光伏组件安装、汇流箱安装遗留下来的纸壳、木板拖等建筑垃圾;要求你施工单位立即整改;避免因电气焊渣等明火造成的火灾隐患。

2、屋面压顶至彩钢瓦顶棚施工无安全通道、无安全维护,存在重大安全隐患;建议施工单位联系设计院设计永久性安全通道及安全护栏。

3、原设计的钢爬梯与墙面不能可靠连接;且爬梯与地面的距离 2-3 米,给现场施工人员、管理人员人身安全造成重大威胁。

4、屋面光伏组件均已通电,但接地及安全保护措施不健全,要求你单位尽快完善接地及安保措施。

5、由于金属城人流量比较密集,散落在屋面上的螺栓、建筑垃圾应及时清理,避免坠落后造成人员伤害。

监理项目部(章)

总专业监理工程师: 

日期: 2017 年 5 月 13 日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__1__份。