

监理工程师通知单

工程名称：乾安县通威惠金 15MW 渔光互补(扶贫)光伏项目 编号：CZZHJL-TWHJ-002

致：四川省南充市水电工程有限公司乾安通威惠金项目部

主题：关于通威惠金新能源公司节前安全质量检查提出的整改项

内容：安全质量问题

- 1.光伏场区桩顶柱帽防锈未做，施工未完成。
- 2.公路进入现场的入口处的通讯线下垂，离地高度不够，存在隐患，需处理。
- 3.现场材料堆放区，生产加工区分区不明确，随意，杂乱，严重缺少安全警示标示标牌，需整改。
- 4.施工单位临舍区材料堆场距离临舍锅炉房较近，存在火灾隐患，需清理。
- 5.未按要求设置临时用电配电箱，存在一个开关箱控制多台设备现象，需整改。
- 6.油桶应设置固定的存放地点，并配备防火措施。7.未见施工单位专职安全员，现场未见带袖标的安全协管员。

资料问题

- 1.施工单位资料中未见施工组织设计，桩基础施工方案，钢结构施工方案，起重吊装方案，应急预案，进场材料报审资料，管理人员资质报审，安全技术交底资料。
- 2.施工单位的冬季施工方案无针对性，需结合现场，突出重点。
- 3.施工单位无临时用电施工方案，定位放线报审，进场主要设备登

记台账。

4.三级安全教育考试卷未打分，需整改，缺少影像资料。

5.施工单位缺少验评划分报审表，需尽快报审。

要求在 2 天内整改完毕，整改结果以书面的形式回复并附影像资料，报监理现场验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



2017.01.18

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。