

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-010

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

事由：关于施工现场钢材进场验收相关事宜

内容：现对施工现场所有规格钢材进场验收标准如下：

- 1、所有钢材必须按国家标准（GB1499.2-2007）执行；
- 2、进场钢材与送检钢材必须相符合（必须同一厂家）；
- 3、所有进场材料必须提供厂家资质、检测报告、合格证等；
- 4、进场钢材报监理验收，误差范围不允许超出 GB1499.2-2007 验收规范；
- 5、施工单位对进场钢材进行自检合格后再报监理验收；
- 6、施工单位必须严格按照设计要求（图纸）并熟悉图纸后，方可对钢材进行统一采购；
- 7、对于现场已经出现以上情况的钢材，必须全部退场，按照 GB 标准重新进行采购。

对于以上要求，施工单位必须严格执行，如再次发现有进场材料不符合要求，将会对施工单位进行经济处罚；希望施工单位严格按设计及规范要求，控制进场材料的质量。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。