

监 理 通 知 单

工程名称：山东思能达能源发展有限公司 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SND-ZHJL-TZ-001

致：山东电力工程咨询院新汶项目部

事由：屋顶彩钢瓦防腐除锈

内容：由贵公司承建的新汶工业园 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目，经我监理部现场巡视发现施工现场存在如下问题，需要妥善及整改：

- 1、掘进机厂房屋顶彩钢瓦整体锈蚀严重，前期防腐未达到要求，有返锈现象。
- 2、落水檐护板腐蚀，大部分腐蚀脱落严重。

针对以上问题，我监理部要求做以下整改：

- 1、对现有未进行打磨处理的彩钢瓦进行除锈打磨处理，达到除锈等级要求 st3.0，基面处理干净后刷环氧富锌底漆，然后表面再刷防腐防水涂料。对已做好防腐部分按以上要求进行全部整改。
- 2、对落水檐护板脱落部位重新更换、加固后在进行补漏刷漆施工。
- 3、其他厂房锈蚀部位严格按以上要求执行。

针对发现的以上问题，要求你方立即按规范要求进行整改，杜绝在今后的施工过程中发生类似的情况，否则我监理部将建议业主按照合同进行处罚。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附件共 2 页，请于 2017 年 4 月 8 日 17:00 前填报回复单。

抄送：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园项目部

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：任志会
日期：2017 年 04 月 06 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部存 2 份，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。