

监理工作通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号： 009

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 220 线路接地地下埋设部分材质

内容：

贵院设计的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程，图纸编号 SC14071S-D0202 中接地地埋部分采用普通圆钢，经业主、监理核对 GB50169 地埋部分接地必须采用镀锌材料，现贵院设计图纸采用普通圆钢，我方认为该设计存在错误。

现请贵院出具相关国标设计文件，证明。并于 2017 年 8 月 5 号前回复，逾期默认你方设计错误，造成的一切后果由你方承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日

期：2017-08-03

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、EPC 项目部各存一份，监理项目部存__份。