

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: HXXHGD-CZZH-ZL-006

致: 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、山东国信环境系统股份有限公司施工项目部

事由: 光伏区机电安装需加强技术力量

内容: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站光伏区目前施工已转入机电安装阶段高峰期, 现场特殊作业人员技术薄弱, 工艺未明确。现场巡视检查, 发现存在电缆直埋深度不达标、电缆头制作粗糙, 连接线鼻未去毛刺、汇流箱熔芯盒端子牌紧固附件缺失、电缆标识牌重复设置等现象。为保证机电安装工作安全、有序开展, 现要求你单位尽快落实、解决光伏区机电安装问题。

- 1、加强、落实现场特殊作业人员的技术交底工作;
- 2、尽快落实、优化机电安装的施工工艺;
- 3、落实做好现场隐蔽验收自检、报验工作;
- 4、落实做好现场设备开箱检查工作;
- 5、鉴于现场组件汇线由非专业人员施工, 现要求制定组件汇线的专项施工方案, 落实施工方案及施工前的交底工作。

限 2 日内回复



注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。