

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）
光伏电站中草药种植一体项目

编号：016

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部

事由：关于施工有关事宜：

内容：

- 1、光伏区内部分箱变基础内外有积水，要求立即进行排水，并按设计要求做好基础防水，消除安全隐患。
- 2、移动信号塔北最后一排组件与县道间的土坡要及时加固，防止雨后滑坡，损坏支架基础。
- 3、光伏三区接地扁钢焊接搭接长度，涂防腐漆，缆沟挖掘深度个别处不符合设计规范要求。
- 4、箱变基础爬梯口要求遮盖，防雨水渗漏。
- 5、光伏区内要求修建排水沟，疏通雨水。
- 6、电工工作时，不得带电作业，并按照规定进行操作。施工区内临时用电线路要经常检查，不使用的线路要清理，做好防雨，防漏电，非施工时，需断电。
- 7、电工、电焊工要求持证上岗，高空作业要穿戴好安全带，安全帽，工作鞋。
- 8、高温天气施工做好防暑降温工作，准备必要防暑用品。
- 9、施工严格按照设计，规范要求进行。

对于以上 1、2、3、4 条问题立即整改，并于 22 日 10 时前做出回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



2018.6.21

接收人：韩友松 2018.6.21 日 期：2018 年 06 月 21 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建