

监理整改通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：030

致：河南元熙建筑工程有限公司

事由：关于光伏区检查质量缺陷问题一事

内容：

你单位承包的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目范家庄 14#工地》工程：2018 年 05 月 04 日由业主方和监理方联合对范家庄工地 8 个光伏区进行了质量和安全双向复查验收，查出未整改完成安全隐患、质量缺陷问题 10 条；现要求你单位接到整改通知单后抓紧进行问题的整改消缺工作，限期三天整改完成。

注：1、限期三天内回复；

2、问题：（见附页）。

抄送：河南森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：  刘小志

日期：2018 年 05 月 04 日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主、总包、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

范家庄光伏区问题

- 1、1401-1408 区，8 个箱、逆变室内卫生清理及箱、逆变基础井内垃圾清理；基础井内电缆封堵和防火涂料粉刷不规范。
- 2、箱变高压侧及逆变器电缆头绝缘皮过长，有安全隐患，需尽快整改。
- 3、1402-4#汇流箱接地电阻过小，尽快检查整改。
- 4、1406-5#汇流箱短接，尽快检查整改。
- 5、1405-7#汇流箱接地电阻过小，尽快检查整改。
- 6、1404-10#汇流箱接地电阻过小，尽快检查整改。
- 7、1402-01-05 直流电负极铜鼻子有裂痕，尽快整改。
- 8、逆变器后门无踏步，有安全隐患需增加。
- 9、光伏区内无警示标牌，要求整改。
- 10、1408 箱逆变东南方向光伏区有一处桥架生锈严重，需更换。



2018 年 05 月 04 日



由 扫描全能王 扫描创建