

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-020

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：关于现场设备调试电源事宜

根据现场实际情况，需要总包单位提前准备好相关设备的调试电源，具体如下：

- 1、一次设备调试：需要直流 220V 电源和交流 220V 电源即可。
- 2、二次设备调试：交流 220V 即可。
- 3、华为逆变器调试：交流市电 380V，直流侧最低 250V，逆变器可调试。

请总包单位在调试人员进场前把以上调试电源接至一次仓，逆变器交流市电建议柴油发电机供调试。以便厂家调试。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

刘士发

日期：2017 年 12 月 12 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。