

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-058

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于电缆切割断口保护的相关事宜

内容：今巡视过程中在华亚电缆堆场发现在对电缆切割后的断口未做任何保护措施，任其裸露在外，电缆头未做防尘防水保护的话会严重到电缆本身的安全，所以锯掉的电缆端头，无论是堆放还是敷设过程中，均要用塑料密封起来（采取专用的密封套）达到防尘防水目的。

现要求相关单位立即整改。如若再出现此类情况，进行罚款处理。



以上事项要求施工单位逐一落实，请将整改结果于 2018 年 4 月 26 日前回复本
项目监理部

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：

2018.4.23



由 扫描全能王 扫描创建