

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-036

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于开关站综合楼施工的相关事宜

内容：综合楼二层顶板即将浇筑混凝土，由于天气原因特提出如下要求：

- 1、按要求采用商混 C30 进行浇筑；
- 2、必须做好防冻措施，混凝土应考虑添加防冻剂及早强剂；
- 3、浇筑完成后切实做好保温措施；
- 4、做好有效的防雨雪措施，如造成楼面损坏，一切后果将由施工方

承担；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于
2018 年 1 月 24 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 1 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。