

监理工作通知单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-03

致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于加强冬季施工安全管理通知

内容：

目前已今日冬季施工阶段，影响安全生产的不稳定因素增多，安全生产压力增大，为确保本项目的安全管理目标得以实现，施工单位各管理人员要切实做好冬季及安全施工管理工作。现就有关要求如下：

一、 施工管理人员安全管理

- 1、施工管理人员进入工程现场前，应调整 and 稳定心态，集中精力，保持较高的安全防范意识。防止因节日、冬休、家庭事务和购票等事项干扰心理状态，管理工作中分散注意力，造成安全事故。
- 2、在工程现场中，管理人员进行检验、巡视等工作，必须佩带安全帽；进入易燃、易爆和毒气等危险场所必须佩带号相应的防护用品，情况不明时严禁擅自入内。
- 3、管理人员进行检验、巡视等作业时，必须走安全通道，发现进入施工现场的路径、通道存在安全隐患或安全防护措施不到位，应先要求施工队进行安全整改，消除安全隐患后方可通行。
- 4、管理人员登高作业时应走人行通道，严禁利用模板支撑攀登上下，不得在屋顶，独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。身体不适和六级风以上恶劣天气严禁登高监理作业。特殊情况需爬竖梯时，应先检查梯子踏步是否松动或开焊，严禁背向竖梯上下。
- 5、高处管理人员作业“四不踏”，即未经检查的搭设物不准踏；玻璃顶棚及天窗不准踏；石棉瓦屋顶不准踏；屋檐口不准踏。
- 6、管理人员应严禁在塔吊等高空物料吊运下行走和施工作业。施工作业中出现危险征兆时，应立即停止施工作业，从安全通道处撤离到安全区域。施工现场发生高空坠落、触电等事故时，应积极配合抢救，防止事态扩大，但必须保证自身安全。
- 7、办公室及宿舍严禁非电工私自乱接，严禁使用电热毯、小太阳等取暖电器，严禁私设开关、插座。下班或室内无人时，应关闭室内所有电器电源，锁好门窗后离开。
- 8、施工现场和办公室及宿舍严禁吸烟。应定期清除室内废旧图纸、资料、

报纸和其他易燃物品，消除消防隐患因素。

9、办公室及宿舍内严禁酗酒、赌博，对单位和个人的设备和贵重物品应妥善保管，要注意随时关门，预防盗窃、治安事故的发生，遵守治安管理规定。

10、冬季霜多、雾多、雨雪多、气温低，给驾驶员开车增加了很多困难，也给行车安全带来了许多不利因素。施工人员在施工现场内驾车、骑行，应遵守交通规则，文明礼让，预防发生交通事故。

11、施工管理人员晚上禁止私自外出，如有急事确需外出，应告知项目经理或同事，以便掌握去向，保持联系。

12、当遇到危险情况时，因注意保护安全。采取有效措施，尽量大限度减少对自己的人身伤害和财产损失。发生危险事件，根据事件类别及时拨打报警或急救电话 110、119、120、122、999。

二、施工安全管理

1、专职安全员需每日到岗，做好冬季安全施工专项方案的报审和落实情况。

2、施工单位需做好对施工人员的安全教育、交底活动，检查相关安全交底记录，严禁未受安全教育合格和接受安全交底的人员进入施工区域作业。

3、脚手架的搭设必须规范、安全。冬季施工时，坡道踏板要使用木板，因为竹板易滑，日常检查时要注意坡道防滑条破损。如有要及时通知施工人员进行整改。

4、注意屋面安全防护设施的检查，若屋顶女儿墙低于标准，要督促施工单位增加临边防护，防止人员从高空坠落；对于屋面原有强度较低的塑料采光瓦，要在四周悬挂安全警示标识；需要动火作业的，严格按照动火作业流程审批后施工，同时安排一名监护人随同施工。

5、屋面组件吊装作业时，由于单箱组件总量超过 500KG，远远超过钢结构屋顶的最大承重，需要将整箱组件吊运悬停在屋顶上方 10CM 处，整箱光伏组件下方敷设木板，防止整箱组件坠落压塌屋顶，人员分散站立，依次搬运光伏板，以减轻屋面受力。专项方案由施工项目部安全员交底，监理人员全程见证监督。

6、需要地面开挖作业的，一定要在确认原地下管线后安全进行，已开挖的基坑、沟道，要在四周布置安全防护设施，夜间增加照明警示灯。

7、冬季钢结构屋顶结霜湿滑，施工单位合理调整作业时间，保证施工场地安全。

8、施工电源必须设施配套，配电盘、柜内插座、电压等级、开关负荷等

名称应清楚，所有部件完好无损。所有电动工具应绝缘良好，有良好的接地或漏电保护器，在潮湿的地方必须使用安全电压，并有专人监护，高空作业区域及设备带电后，应有明显的标识、标牌及应该疏散标志牌，应急疏散通道必须保持畅通无阻。

9、对于日常检查发现的安全问题，要做到发现一起，处理一起，监理发出的安全通知，要求接收单位按时回复，做到闭环管理。

各项目施工管理人员要高度重视冬季安全施工管理及人员安全管理的各项工作，首先对自身主体责任落实情况进行自查自纠，并从即日起组织各参建单位对施工现场进行专项检查，将检查发现的各类施工质量及安全隐患，向相关单位及时下达书面指令，并督促整改落实。

特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 16 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。