

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-002

致:孚尧电力工程设计(上海)有限公司

主题:安全

内容:

外线 35 号基坑土方开挖放坡达不到施工规范要求,堆土距离坑边小于 2M,且堆土高度不得大于 1.5M,另外工人没有戴安全帽。(见下图)

要求在 2018 年 04 月 28 日前整改完成,并上报监理项目部。



项目监理机构(章)

专业监理工程师

总监理工程师

日期:2017-04-27



填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位