

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-028

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工图及现场问题

内容：

2018 年 12 月 12 日由上海电力新能源发展有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、孚尧电力工程设计（上海）有限公司参加，对本建设项目施工图专家审查意见书的执行情况进行了审核，对现场的落实等情况进行了检查，发现存在以下问题需整改：

1、建筑出入口设计为台阶，应设置为无障碍出入口；财务室未设置防盗门及相关报警装置，应设置；公共卫生间未预留洗衣机位置和安装相应给排水管道，应预留位置和管道。

2、总包单位未在屋面检修爬梯上加装安全防雨锁，应加锁。

3、总包单位应提供桩基计算书；对涉及桩型变更的部分，施工图纸等资料和方案需第三方审核机构通过，并上报监理、业主同意后方可进行施工；箱变围栏、爬梯按专家审查意见修改和施工。

4、对已施工完成的电抗器基础工程，总包单位要将所采取的钢筋绝缘措施书面向监理方、业主方做出回复说明。

5、站内无绿化设计。站内如确实无法绿化时，要求总包单位可将站内绿化部分改为站外绿化，如站外围墙处绿化也可。

6、对于 SVG 变压器 6KV 侧母排距地高度不足（小于 2700mm）的情况，总包单位须将所采取的相应措施书面向监理方、业主方做出回复说明，经论证后再确定最终方案；对于 35KV 避雷器布置于 SVG 变压器散热器上的情况，有安全隐患且不好布置接地引下线，必须严格按照专家审查意见书的要求落实整改，总包单位要将有关情况及时回复给业主和设计单位，以确保设备的正常安全运行。

7、要求总包单位尽快与岳阳信通公司联系，落实好通信系统卷册和施工事宜。

8、要求总包单位把综合配电楼照明动力箱中的生活用电要分开布线，单独计

量。

9、要求总包单位对继电保护装置中零序电压报警信号的取得，必须按照专家的意见修改。如确有困难且有替代方案，须向专家和业主书面做出回复，说明原因和提供经论证合格的可行性方案。

10、要求总包单位对办公楼公共卫生间前室安装三个洗手盆进行简单的装修，安装一面镜子，以增加美观和实用价值。

11、针对办公楼厨房灶台和洗菜盆未设计具体位置的情况，总包单位可与设计单位沟通，确定具体的安装位置。

12、对综合配电楼个别照明灯具不亮的情况，要求总包单位抓紧维修好。

13、要求总包单位对配电楼电缆沟上的铁板盖板进行涂刷环氧树脂绝缘漆处理，以确保设备和人员安全。

14、琴棋变这条线路一直没有开工，将影响整体竣工时间，要求总包单位应尽快落实队伍、组织施工。

针对以上问题，要求总包单位严格按相关要求整改落实，严格自查，整改完成自检合格后报监理项目部复查。

以上问题，限三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



2018年12月12日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。