

监理工程师通知单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-TZD-0015

致: 包头青山电气设备有限公司 施工项目部

主题:

关于塔杆组装安全事宜。

内容:


塔杆材料已进场, 望你单位尽快报审组装塔杆的人员资质及施工方案, 塔杆基础必须达到养护期满且强度达到设计要求后施工, 施工区域要拉好警戒线并派专职安全员旁站, 并对施工人员做好三级安全教育, 确保施工安全, 否则由此引起的质量、安全问题及造成的损失由你单位自行承担。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:


2018.6.19

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: 015

致: 常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目监理部:

我方接到编号为 015 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 通知 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、组装塔杆的施工方案将在 6 月 25 日上报, 铁塔的组立混凝土强度已符合相关规定的要求, 施工现场设专职的安全员, 已对施工人员进行三级安全教育。

施工项目部 (章):

项目经理: 张瑞

白海宁升 50 兆瓦光伏基地项目

期: 2018.6.20

监理项目部复查意见:

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 王明

日

期: 2018.6.23

注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建



170501060026

内蒙古自治区市场监督管理局

乌海市建设工程质量检测中心

混凝土抗压强度检验检测报告



报告编号: HY2018-06-021981045

共 1 页 第 1 页

工程名称	内蒙古鄂尔多斯市电力开发有限责任公司50兆瓦光伏基地项目			委托日期	2018.06.21
建设单位	内蒙古电力(集团)有限责任公司			成型日期	2018.06.08
监理单位	内蒙古电力(集团)有限责任公司			试压日期	2018.06.21
施工单位	内蒙古电力(集团)有限责任公司			报告日期	2018.06.22
施工部位	综合楼基础			养护方法	同条件养护
检测机构	内蒙古鄂尔多斯市建设工程质量检测有限公司			搅拌方法	机械搅拌
检测部位	基础梁、无梁楼盖板			振捣方法	机械振捣
检测人	张广敏	检测类别	工程检测	样品数量	3块
试块规格(mm)	100×100×100	强度等级	C25		
水泥	品牌、强度等级	/	试验号	/	
砂子	品牌、规格	/	试验号	/	
石子	品牌、规格	/	试验号	/	
外加剂1	名称	/	试验号	/	
外加剂2	名称	/	试验号	/	
掺合料1	名称	/	试验号	/	
掺合料2	名称	/	试验号	/	
混凝土生产厂家: 鄂尔多斯市勃帮商品混凝土有限公司					
一立方米混凝土材料用量(kg)					
水泥	砂子	石子	水	外加剂1	外加剂2
/	/	/	/	/	/
掺合料1					
掺合料2					
检测结果					
龄期(d)	受压面积(mm²)	荷载值(kN)	尺寸折算系数	抗压强度(MPa)	强度代表值(MPa)
13	10000	353.6	1	33.6	33.1
		360.6	1	34.3	
		339.9	1	31.3	
检验依据	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2002				
备注	/				

授权签字人: 王婧

审核: 李光

检测: 陈晨

声明: 本报告检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。如对检测结果有异议, 可在报告签发后15日内提出, 受理后5日内给予答复。 电话: 0473-6926309 庆和: 0473-6926314

报告地址: 内蒙古乌海市海勃湾区海北东街10号 检测地址: 内蒙古乌海市海勃湾区海北东街10号



由 扫描全能王 扫描创建