

监 理 通 知 单

工程名称：张北光伏电站容配比优化改造项目

编号：GFDZJBM08-002

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于过路电缆沟开挖深度及热镀锌钢管管口问题。

内容：

- 1、光伏区过路电缆沟开挖承包方未通知监理项目部。
- 2、开挖深度（0.45-0.60m）不符合设计要求，且未通知监理项目部进行回填。
- 3、过路电缆沟预埋热镀锌钢管两端管口未进行处理（喇叭口），光伏电缆（2X50mm²）

敷设时易划伤电缆绝缘皮，存在较大安全隐患。

以上所提问题已多次口头通知到施工现场负责人（2018年6月6日-7日），截止今日（2018年6月12日）未整改。监理项目部现已书面形式（监理通知单）再次进行通知总包项目部，望认真整改，整改完成后以监理通知回复单形式报送监理项目部进行检查验收。

附表：问题照片

监理项目部（章）

总监理工程师代表：

日期：2018年06月12日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建



过路直埋电缆沟开挖深度不符合设计要求，热镀锌钢管两端管口未进行处理

