

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-CSGF-TZ-021

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：招待所增容部分的基础养护与基础浇筑振捣

内容：

①我监理部巡视招待所屋顶基础浇筑，由于雨雪季节气温低于 5°C ，现场独立基础浇筑后雨水浸泡，若未做保温及养护措施极易导致混凝土开裂，现要求你施工单位尽快采购保温材料对现场基础进行保温与养护；

②现场发现你施工单位采用木棒搅拌来替代振动棒振捣可能导致基础振捣不全造成空心，现要求你施工单位对独立基础采用振动棒进行振捣确保混凝土强度、密实度达到要求，基础平面进行找平，防止出现蜂窝麻面与空心现象。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2019年1月7日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。