

设计工作联系单

编号: 208G-L002

项目名称	大连新重集团屋面光伏项目		
卷册名称	铸造生产房屋面光伏组件布置、支架基础施工图		
图号	132-N6441S-T0101		
关于华锐风电 12 月 13 日工作联系单回复: 铸造车间屋面支架横梁由 U41*62*2.2 变更为 U41*41*2.5、压块螺栓由 弹簧式改为塑翼式、横梁连接件由 U60*41*3-400 改为 U48*41*3-200、横梁 连接螺栓由 M8*25 改为 M10*30、铰连接螺栓由 M12*60 改为 M10*70, 满足 设计要求。			
设计单位: 河北能源工程技术有限公司		2018 年 12 月 17 日	
施工单位: 辽宁明轩电力工程有限公司		2018 年 12 月 17 日	
建设单位: 锐星新能源科技(大连)有限公司		2018 年 12 月 17 日	



设计工作联系单

编号: 208G-L003

项目名称	大连新重集团屋面光伏项目		
卷册名称	铸造生产厂房屋面光伏组件布置、支架基础施工图		
图号	132-N6441S-T0101		
关于华锐风电 12 月 15 日工作联系单回复: 铸造车间屋面支架镀锌层厚度在无盐雾及其他腐蚀性气体排放、环境条件较好的情况下,可依据GB/T 13912-2002《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》6.2条作为依据进行施工验收。			
设计单位: 河北能源工程设计有限公司		2018 年 12 月 17 日	
			
施工单位:		辽宁明轩电工程有限公司 2018 年 12 月 17 日	
建设单位:		锐星新能源科技(大连)有限公司 2018 年 12 月 17 日	



由 扫描全能王 扫描创建